

様式第8号(第9条関係)

合併処理浄化槽設置チェックリスト

検 査 項 目	チェックのポイント	チェック印
1 流入管きよの勾配	◆汚物や汚水の停滞がないか。	
2 放流先の状況	◆放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流の恐れはないか。	
3 誤接合等の有無	◆生活排水すべてが接続されているか。	
	◆雨水や工場排水等が流入していないか。	
4 升の位置及び種類	◆起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか。	
5 流入管きよ、放流管きよ及び空気配管の変形、破損の恐れ	◆管の露出等により変形、破損の恐れはないか。	
6 かさ上げの状況	◆バルブ操作などの維持管理を容易に行うことができるか。	
7 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況	◆保守点検、清掃を行いきにくい場所に設置されていないか。	
	◆保守点検、清掃の支障となるものが設置されていないか。	
	◆コンクリートスラブが打たれているか。	
8 漏水の有無	◆漏水が生じていないか。	
9 浄化槽本体の水平の状況	◆水平に保たれているか。	
10 接触材等の変形、破損、固定の状況	◆嫌気ろ槽のろ材及びバッキ槽の接触材に変形や破損はないか。	
	◆しっかり固定されているか。	
11 バッキ装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼働の状況	◆各装置に変形や破損はないか。	
	◆しっかり固定されているか。	
	◆空気の出方や水流に片寄りはないか。	

住 所 丹波篠山市
補助対象者
氏 名

検査項目	チェックのポイント	チェック印
12 消毒設備の変形、破損、固定の状況	◆消毒設備に変形や破損はないか。	
	◆しっかり固定されているか。	
	◆薬剤筒は傾いていないか。	
13 ポンプ設備(流入ポンプ及び放流ポンプ)の設置、稼働状況	◆ポンプ弁に変形や破損はないか。	
	◆ポンプ弁に漏水の恐れはないか。	
	◆ポンプが2台以上設置されているか。	
	◆設計どおりの能力のポンプが設置されているか。	
	◆ポンプの固定が十分行われているか。	
	◆ポンプの取りはずしが可能か。	
	◆ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げる恐れはないか。	
14 ブローの設置、稼働状況	◆防振対策がなされているか。	
	◆固定が十分行われているか。	
	◆アースはなされているか。	
	◆漏電の恐れはないか。	
<p>上記のとおり確認したことを証します。</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p> <p style="text-align: center;">担当浄化槽設備士氏名 (印) (浄化槽設備士免許の交付番号)</p>		